

中国铁建股份有限公司

关于尼日利亚铁路现代化项目进展情况的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年11月4日，本公司发布了《中国铁建股份有限公司关于尼日利亚铁路现代化项目进展情况的公告》（详情刊登于11月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站、香港联交所网站、中国铁建股份有限公司网站）。现对该项目进展情况补充公告如下：

一、2007年3月6日，我公司所属中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土公司”）收到尼日利亚方面预付款2.5亿美元，该笔预付款主要用于尼日利亚铁路现代化项目（以下简称“尼铁项目”）的勘察设计等前期工作。

截至2007年8月下旬，尼铁项目的全线航测任务结束；截至2008年5月末，勘察设计外业工作全部完成，项目可行性研究、项目环境影响评估报告、项目社会经济影响报告等同时完成；截至2008年8月，完成项目初步设计；截至目前，完成可行性研究、初步设计文件合编及部分通用图、标准图的设计。位于阿布贾 Idu 工业园的辅架基地钢结构厂累计完成建厂任务的99%、制梁制枕厂累计完成建厂任务的68%，渣场累计生产碎石、石碴80000余立方米。以上项目所需

资金全部来源于尼方的预付款，中土公司不存在工程费用无法收回的风险。

本公司承担的其他海外工程项目也全部采用甲方预付款施工的方式，公司不垫资施工。

二、尼铁项目目前还处于前期工作阶段，未列入公司 2008 年度收入预算，因此，该项目的暂停对本公司 2008 年的业绩不会产生影响。

三、截至 2008 年 9 月 30 日，本公司待完成合同额总计 4091.86 亿元，其中，海外待完成工程承包合同总额为 1340.12 亿元。本公司任务储量充足，可满足公司今后几年经营的需要，公司的可持续发展能力不会因尼铁项目暂停而受到实质影响。

目前，公司海外业务总体发展态势良好，在建项目主要分布在尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、利比亚、尼日尔、博茨瓦纳、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、土耳其、特立尼达和多巴哥、香港、澳门等三十多个国家和地区，除尼铁项目暂时停工外，其他项目进展顺利。

四、目前，中土公司代表正与尼日利亚有关方就尼现代化铁路项目进行沟通协商，协商结果公司将及时公告。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月六日