

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2023-038

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2023年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。

（二）募集资金使用和结/节余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	28,925.51	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,288.31
	利息收入净额	B2	568.34
本期发生额	项目投入	C1	13.34
	利息收入净额	C2	8.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,301.65
	利息收入净额	D2=B2+C2	577.20
应结余募集资金	E=A-D1+D2	8,201.06	
实际结余募集资金	F	1,083.81	
差异[注]	G=E-F	7,117.25	

[注]差异系170.21万元发行费用未用募集资金支付、累计永久性补充流动资金7,287.46万元，加计尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称通辽圣达）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、

中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801400000238	10,835,325.63	募集资金专户
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	2,211.24	募集资金专户
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	0.00	募集资金专户
本公司	中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部	223500009999	0.00	证券账户
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	608.45	募集资金专户
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	0.00	募集资金专户
	合计		10,838,145.32	

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表见本报告附件1
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情況说明

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额为0。

（二）募集资金使用的其他情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了

《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”延期的主要原因为：

(1) 募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期；(2) 通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。

2021年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达尽快实现盈利，为股东创造更高效益。公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金46,467,921.55元（以上金额含利息收入，剔除利息收入为45,033,887.55元，实际结转时该项目专户资金余额为47,370,281.48元）永久性补充流动资金。

2022年6月29日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议对募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的结项进行审议，认为：该项目生产线建设已完工并投入试生产，已达到预定可使用状态，符合募

集资金投资项目结项要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金2,388.42万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2：公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度1-6月

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				29,095.72		本年度投入募集资金总额				13.34			
变更用途的募集资金总额				4,503.39		已累计投入募集资金总额				21,301.65			
变更用途的募集资金总额比例				15.48%									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 [注1]	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	否	12,828.76	12,828.76	12,828.76	/	11,890.20	-938.56	92.68		不适用	不适用	否	
年产1,000吨乳酸链球菌素项目	是	9,709.06	9,709.06	9,709.06	/	5,161.30	-4,547.76	53.16	2021年6月	[注2]	是	否	
年产2,000吨蔗糖发酵物项目	否	7,375.86	6,557.90	6,557.90	13.34	4,250.15	-2,307.75	64.81	2022年6月	[注3]	否	否	
合计	—	29,913.68	29,095.72	29,095.72	13.34	21,301.65	-7,794.07	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。</p> <p>2020年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。</p> <p>募集资金投资项目延期的主要原因为：</p> <p>（1）募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；</p> <p>（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。</p> <p>2021年6月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：</p> <p>公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发</p>									

	酵物项目”的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为13,952.29万元，募集资金到位后，公司分别于2019年9月2日、2019年9月9日和2019年9月11日将13,952.28万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）2之说明
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（二）之说明

[注1]：由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用817.88万元（含税）后，剩余资金29,095.72万元用于募集资金投资项目，发行费用（含税）从“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”中列支。

[注2]：其中“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”于2021年6月结项，本年度产品由通辽圣达生产，按照税后利润口径计算效益为3,348.52万元，可研报告中预测的税后利润为1,304.83万元。

[注3]：其中“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”于2022年6月结项，本年度产品由通辽圣达生产，按照税后利润口径计算效益为70.09万元，可研报告中预测的税后利润为304.74万元。项目预计效益未达成系该项目于2022年6月结项，投产初期产能尚未饱和，分摊的成本较高，且蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间。

附件2

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

2023年度1-6月

编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1,000吨乳酸链球菌素项目	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	5,205.67	5,205.67	3.98	5,161.30	99.15	2021年6月	[注1]	是	否
合计	—	5,205.67	5,205.67	3.98	5,161.30	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达尽快实现盈利，为股东创造更高效益。本次公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注1]：其中“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”于2021年6月结项，本年度产品由通辽圣达生产，按照税后利润口径计算效益为3,348.52万元，可研报告中预测的税后利润为1,304.83万元。